



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
EXPEDIENTE: BIENESTAR
No. DE OFICIO: PS/0005/2022

ASUNTO: SOLICITUD

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SECRETARIA DEL BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente:


Nauzontla Puebla, 15 de Enero de 2022.



C. ROQUE MARTIN REYES CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE NAUZONTLA



c.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4TO. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	12.50	1	8	12.50	1	8	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	2do. Trimestre	12.50	1	8	12.50	1	8	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	3er. Trimestre	12.50	1	8	12.50	1	8	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	4to. Trimestre	12.50	1	8	11.11	1	9	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	8	0.00	0	8	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	2do. Trimestre	25.00	2	8	12.50	1	8	SE HA ALCANZADO YA EL 50 POR CIENTO DE LO PLANEADO, SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	3er. Trimestre	25.00	2	8	12.50	1	8	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	4to. Trimestre	37.50	3	8	22.22	2	9	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	12.50	1	8	12.50	1	8	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	2do. Trimestre	12.50	1	8	12.50	1	8	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	3er. Trimestre	50.00	4	8	50.00	4	8	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	4to. Trimestre	50.00	4	8	66.67	6	9	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.



MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4TO. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	361798	2170791	16.67	361798	2170791	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	2do. Trimestre	41.67	904495	2170791	41.67	904495	2170791	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	3er. Trimestre	75.00	1628091	2170791	75.00	1628091	2170791	HUBO UN ERROR AL CARGAR LA PLANTILLA EL DENOMINADOR COINCIDE CON LO PLANEADO, SE ANEXA INFORMACIÓN CORRECTA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN
	4to. Trimestre	100.00	2170791	2170791	100.00	2170791	2170791	A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE COMO PODEMOS OBSERVAR SI SE CUMPLIO CON LA META PLANEADA.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	2170791	2170791	100.00	2170791	2170791	A LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE COMO PODEMOS OBSERVAR SI SE CUMPLIO CON LA META PLANEADA. NO EXISTIÓ VARIACIÓN YA QUE SE EJERCIÓ LO MINISTRADO QUE SON \$2,170,791.00 (\$2,170,791.00 FUE LO MINISTRADO Y \$2,170,791.00 LO EJERCIDO).

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	361798	2170788	16.67	361798	2170788	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	2do. Trimestre	41.67	904495	2170788	41.67	904496.20	2170791	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	3er. Trimestre	75.00	1628091	2170791	75.02	1628484.10	2170791	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	4to. Trimestre	100.00	2170791	2170791	100.00	2170791	2170791	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1688.39	1266293	75000	1688.39	1266293	75,000.00	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
	4to. Trimestre	1550.57	2170791	140000	1550.57	2170791	140,000.00	SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE.



MUNICIPIO DE: NAUZONTLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
 4TO TRIMESTRE 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	98466		REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AXOLOTLA DEL KM 0+000 AL KM 1+002 DEL MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, SEGUNDA ETAPA DEL KM D+254 AL KM 1+002	SAN RAFAEL AXOLOTLA	FISM	\$ 855,681.02	\$ 855,681.02	\$ 855,681.02	\$ 855,681.02	\$ 855,681.02	\$ 855,681.02	\$ 855,681.02	100%	100%	M2	4488	OBRA VALIDADA EN LA ANTERIOR ADMINISTRACION
	212040		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL FRESNO DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA.	CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ	FISM	\$ 859,066.01	\$ 859,066.01	\$ 859,066.01	\$ 859,066.01	\$ 859,066.01	\$ 859,066.01	\$ 859,066.01	100%	100%	M2	701	OBRA VALIDADA EN LA ANTERIOR ADMINISTRACION
	212308		CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES 2021 EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA	NAUZONTLA	FISM	\$ 2,500,472.77	\$ 2,500,472.77	\$ 2,500,472.77	\$ 2,500,472.77	\$ 2,500,472.77	\$ 2,500,472.77	\$ 2,500,472.77	100%	100%	M2	1923	OBRA VALIDADA EN LA ANTERIOR ADMINISTRACION
	214764		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE SANTA LUCIA ATIOYAN DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA ATIOYAN MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA.	SANTA LUCIA ATIOYAN	FISM	\$ 729,286.24	\$ 729,286.24	\$ 729,286.24	\$ 729,286.24	\$ 729,286.24	\$ 729,286.24	\$ 729,286.24	100%	100%	M2	578	OBRA VALIDADA EN LA ANTERIOR ADMINISTRACION
	215705		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA UNIÓN - SANTA LUCIA DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA.	LA UNION	FISM	\$ 638,861.73	\$ 638,861.73	\$ 638,861.73	\$ 638,861.73	\$ 638,861.73	\$ 638,861.73	\$ 638,861.73	100%	100%	M2	513	OBRA VALIDADA EN LA ANTERIOR ADMINISTRACION
	215873		EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA 2021	NAUZONTLA	FISM	\$ 123,257.23	\$ 123,257.23	\$ 123,257.23	\$ 123,257.23	\$ 123,257.23	\$ 123,257.23	\$ 123,257.23	100%	100%	PIEZAS	56	OBRA VALIDADA EN LA ANTERIOR ADMINISTRACION
PUE210402047977	332452	R33/0172021/001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA ATIOYAN, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUE.	SANTA LUCIA ATIOYAN	FISM	\$ 373,846.76	\$ 373,846.76	\$ 373,846.76	\$ 373,846.76	\$ 373,846.76	\$ 373,846.76	\$ 373,846.76	100%	100%	M2	288.11	OBRA NUEVA ADMINISTRACION
PUE210402047998	332535	R33/0172021/002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SIDRO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.	NAUZONTLA	FISM	\$ 282,086.24	\$ 282,086.24	\$ 282,086.24	\$ 282,086.24	\$ 282,086.24	\$ 282,086.24	\$ 282,086.24	100%	100%	M2	353.22	OBRA NUEVA ADMINISTRACION



MUNICIPIO DE: NAUZONTLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH
 4TO TRIMESTRE 2021

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE210402006709		R33/0172021/002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SIDRO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.	NAUZONTLA	FORTAMUN	\$ 24,265.40	\$ 24,265.40	\$ 24,265.40	\$ 24,265.40	\$ 24,265.40	\$ 24,265.40	\$ 24,265.40	100%	100%	M2	353.22	OBRA NUEVA ADMINISTRACION

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	101	1	2021	2	33 I		4 FAIS MUNICIPAL		1	1672.57	0													
		2										1	332	196770	196770	196770	196770	196770	196770	196770				EN ESTA PARTIDA DE CONSIDERAN: LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2021.
		2										2	624	6362558	6364230.57	6364230.57	6364230.57	6364230.57	6364230.57	6364230.57				EN ESTA PARTIDA DE CONSIDERAN: PAVIMENTACIONES, CONSTRUCCION DE TETCHADO EN NAUZOXTLA, CONSTRUCCION DE PISOS FIRME. "MAS INTERESES GENERADOS".
21	101	1	2021	2	33 I		5 FORTAMUN		1	562.45	0													
		2										1	311	1138153.96	1138153.96	1138153.96	1138153.96	1138153.96	1138153.96	1138153.96				EN ESTA PARTIDA DE CONSIDERA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (C.F.E.) 2021.
		2										1	358	168973.68	168973.68	168973.68	168973.68	168973.68	168973.68	168973.68				EN ESTA PARTIDA DE CONSIDERAN: PAGO PARA LA DISPOSICION FINAL Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL RELLENO SANITARIO, APORTACION MUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL CERESO INTERMUNICIPAL (ZACAPAXTLA).
		2										1	122	665702.25	666264.7	666264.7	666264.7	666264.7	666264.7	666264.7				EN ESTA PARTIDA DE CONSIDERAN: PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE NAUZOXTLA 2020; ADQUISICIÓN DE VEHICULOS. "MAS LOS INTERESES GENERADOS".
		2										2	621	173695.71	173695.71	173695.71	173695.71	173695.71	173695.71	173695.71				EN ESTA PARTIDA DE CONSIDERAN: PAQUETE DE MATERIALES PARA LA VIVIENDA 2021 (ADQUISICION DE LAMINA).
		2										2	624	24265.4	24265.4	24265.4	24265.4	24265.4	24265.4	24265.4				EN ESTA PARTIDA DE CONSIDERAN: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO .